

PROTOKÓŁ Nr 0540/8

z okresowej kontroli grawitacyjnych przewodów kominowych wentylacyjnych w budynku oddziału ginekologiczno położniczego

Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności przewodów kominowych w budynku będącym własnością Powiatowe Centrum Zdrowia SA NZOZ Szpital Powiatowy w Kluczborku położonym w Kluczborku przy ul. M. C. Skłodowskiej nr.23 Została przeprowadzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Stanisława Czekajło przy współudziale administratora bud. w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami oraz stosownie do wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, przepisów szczegółowych i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

Kontrolą objęto przewody kominowe dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne łącznie z elementami budowlanymi(urządzeniami pomocniczymi) mającymi bezpośredni związek z prawidłowymi i bezpiecznym ich funkcjonowaniem.

W wyniku kontroli stwierdzono co następuje:

L.p.	Przedmiot, wycinek kontroli technicznej	ilość jedn.	Ocena	ilość jedn.	Ocena	uwagi (uzupełnienia) dot. Kolumny
1	2	3	4	5	6	7
1	Drożność przewodów kominowych		drożne			
2	Ciąg kominowy (podciśnienie) przy zamkniętych oknach	96	dobry			
3	Dostęp do czyszczenia i kontroli przewodów kominowych		dobry			
4	Ogólny stan techniczny (przydatność uszkodzenia) a)przewodów kominowych na całej ich długości b)kanałów, czopuchów, rur, łączników c)nasad kominowych d)drzwiczek wyczystnych i rewizyjnych	dobry			
5	Czy pomieszczenia (lokale), w których zainstalowane są urządzenia grzewcze (trzony kuchenne, grzejniki wody przepływowej, kotły CO itp.) posiadają sprawnie działające urządzenia wentylacyjne nawiewno-wywiewne		kuchnia parter tak			
	Czy występują ewentualne inne stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości mogące stanowić zagrożenia (itp. Materiały łatwopalne przy kominie, nie pobielone kominy w obrębie strychu, nieprawidłowe podłączenia, brak lub uszkodzone urządzenia pomocnicze jak: włazy, drabiny, ławy kominiarskie, brak zabezpieczenia przewodów spalinowych przed korozją kwasową itp.) wymienić jakie i gdzie występuje. Wykaz sprawdzanych podłączeń wraz z pomiarem ciągu w załączniku do protokołu.					

Bliższy opis występujących w kol. 6 oraz w wierszu 6 nieprawidłowości względnie zastrzeżenia- na odwrocie protokołu.

Przewody kominowe (urządzenia) z kol. 3/4 tabeli nadają się, z kol. 5/6 tabeli nie nadają się do dalszej bezpiecznej eksploatacji. Właściciel (zarządca) obiektu budowlanego przyjął do wiadomości, że zgodnie z art. 70 ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione braki –uszkodzenia -nieprawidłowości, podlegają obowiązkowemu usunięciu –naprawie, w trakcie lub bezpośrednio po przeprowadzeniu kontroli stanu technicznego przydatności obiektu budowlanego lub jego części.

TERMIN NASTĘPNEJ KONTROLI do uzgodnienia 2022r.

PROTOKÓŁ SPORZĄDZONO I PODPISANO w dniu 19.X.2021r

Protokół otrzymują:

- 1.Właściciel-zarządca obiektu budowlanego
- 2.Mistrz kominiarski przeprowadzający kontrolę
- 3.Właściwy organ Państwowego Nadzoru Budowlanego (w przypadku wystąpienia zagrożeń)

Ustalenia zawarte w protokole
przyjęto do wiadomości

(podpis właściciela-zarządcy
obiektu budowlanego)

Protokół sporządził
przeprowadzający kontrolę

(podpis i pieczęć)
Wpisany do Rejestru MKB
Mistrza Kominiarskiego
Woj. Opolskie pod nr 697
Czekajło Stanisław

II PIĘTRO

45	Ubikacji	032
46	Sali nr.4	035
47	Łazienki	027
48	Łazienki	022
49	Łazienki	030
50	Sali nr.3	026
51	Sali nr.3	032
52	Sali nr.2	035
53	Sali nr.1	025
54	Łazienki	028
55	Gabinetu zabiegowego	027
56	Brudownika	035
57	Brudownika	030
58	Łazienki	091
59	Sali nr.2 Oddz.patolog. nowor.	024
60	Sali nr.2 Oddz.patolog. nowor.	026
61	Łazienki	027
62	Łazienki	030
63	Pokoju Fizjologii	028
64	Kuchni personelu i mlecznej	032
65	Pokoju Socjalnego	030
66	Brudownika	026
67	Brudownika	033
68	Brudownika	034

Za nisko zamontowana kratka
Za nisko zamontowana kratka

Za nisko zamontowana kratka
Za nisko zamontowana kratka
Za nisko zamontowana kratka

III PIĘTRO

69	Sali porodowej	027
70	Dyżurki lekarskiej	031
71	Łazienki dyżurki lekarskiej	038
72	Łazienki dyżurki lekarskiej	032
73	Korytarza	043
74	Myjni	032
75	Sali operacyjnej	029
76	Myjni	032
77	Dyżurki położnych	025
78	Dyżurki oddziałowych	027
79	Dyżurki oddziałowych	035
80	Sterylizacji	028
81	Korytarza	042
82	Sali operacyjnej	027
83	Sali operacyjnej	030
84	Sali operacyjnej	032
85	Myjni	025
86	Myjni	022
87	Przebieralni	024
88	Łazienki	027
89	Łazienki	024
90	Sali przedporodowej	026
91	Sali przedporodowej	031
92	Dezynfekcji	032
93	Dezynfekcji	-
94	Dezynfekcji	024
95	Korytarza	030
96	Brudownika	042
97	Brudownika	032
		030

Za nisko zamontowana kratka
Za nisko zamontowana kratka
Za nisko zamontowana kratka

Przysłonięta kanałem

INSTRUMENTARIJUM
Wpisany do Rejestru KKP
woj. opolskie pod nr 691
Czekajło Stanisław

L.p.	Sprawdzone podłączenia wentylacji wyciągowych w pomieszczeniach:	Ciąg m/s:	Uwagi:
PARTER			
1	Kuchni	029	Za nisko zamontowana kratka
2	Kuchni	032	
3	Kuchni	030	
4	Rozdzielni elektrycznej	025	
5	Korytarza	038	
6	Szatni	027	Za nisko zamontowana kratka
7	Łazienki	028	
8	Korytarza	035	
9	Szatni	034	
10	Szatni	029	
11	Izby przyjęć	031	
12	Izby przyjęć	035	
13	Łazienki	038	
14	Gabinet	027	
15	Sekretariatu lekarzy	028	Za nisko zamontowana kratka
16	Izby przyjęć Recepcja przychodni	031	
17	Łazienki izby przyjęć	032	
18	Magazynu	029	
19	Gabinetu ogólny	032	
20	Ubikacji	033	Za nisko zamontowana kratka
21	Gabinetu ordynatora	035	Za nisko zamontowana kratka
21	Gabinetu ordynatora	029	
I PIĘTRO			
22	Sali nr.8	028	Za nisko zamontowana kratka
23	Sali nr.8	024	Za nisko zamontowana kratka
24	Sali nr.9	025	Za nisko zamontowana kratka
25	Sali nr.9	027	Za nisko zamontowana kratka
26	Sali nr.6	033	
27	Sali nr.7	031	
28	WC nr.7	027	
29	Łazienki	026	
30	Sali nr.5	029	
31	Sali nr.4	032	
32	Sali nr.3	031	
34	Dyżurki lekarskiej-sekretariat	027	
35	Łazienki	024	
36	Łazienki	035	
37	Łazienki	031	
38	Sali nr.1	032	
39	Gabinetu zabiegowego nr 2	028	
40	Sali nr.2	026	
41	Brudownika	033	
42	Brudownika	031	
II PIĘTRO			
43	Sali nr.5	025	
44	Sali nr.5	026	